

BÁO CÁO

Về việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Kon Braih

Thực hiện Công văn số 8157/STC-THQH ngày 10/9/2026 của Sở Tài chính tỉnh về việc báo cáo báo cáo số liệu ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Kon Braih báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân:

1.1. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung phân cấp: Kế hoạch vốn giao **2.850 triệu đồng** (sau khi trừ tiết kiệm 5%), hiện đã giải ngân thanh toán: **2.842 triệu đồng** đạt tỷ lệ 99,7%. Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới 02 công trình:

+ Công trình: Nâng cấp tuyến đường D4 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ N4 đến N5), **với kinh phí là 1.765 triệu đồng** (sau khi trừ tiết kiệm 5%); với tổng chiều dài xây dựng L=84,67m; Mặt đường rộng 10,5m; Kết cấu bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm trên móng CPĐD (tận dụng móng cũ, cào bóc và thay thế một lớp dày TB10cm); Vía hè lát gạch Terrazzo, có bố trí hồ trồng cây; Công trình thoát nước bằng cống tròn ly tâm BTCT D80cm. Hiện nay, công trình đã giải ngân là: **1.757 triệu đồng**, đạt 99,54% và công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

+ Công trình: Nâng cấp tuyến đường N5 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ D4-A1), **với kinh phí là 1.085 triệu đồng** (sau khi trừ tiết kiệm 5%); với tổng chiều dài xây dựng L=177,51m. Mặt đường rộng 7,5m; Kết cấu bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm trên móng CPĐD (tận dụng móng cũ, cào bóc và thay thế một lớp dày TB10cm); Vía hè lát gạch Terrazzo; Công trình thoát nước: Sửa chữa các hạng mục bị hỏng (tấm đan rãnh dọc, tấm đan cống ngang, cửa thu nước, hồ ga,...). Hiện nay, công trình đã giải ngân thanh toán là: **1.085 triệu đồng**, đạt 100% và công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

1.2. Đối với nguồn vốn giao thu tiền sử dụng đất năm 2026, kế hoạch giao 1.275 triệu đồng sau khi trừ tiết kiệm đấu thầu và trích nộp về tỉnh, KH vốn còn lại 1.147,5 triệu đồng để bố trí đầu tư theo tiến độ nguồn thu sử dụng đất, (Trong đó: tiết kiệm 5% đầu năm (63,75 triệu đồng); trích nộp 5% (63,75 triệu đồng) về tỉnh sử dụng cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính ,v.v.. theo 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND tỉnh).

Đến ngày thời điểm báo cáo đã phát sinh số thu tiền sử dụng đất năm 2026 là **515,871 triệu đồng** (điều tiết 85% cho ngân sách xã). UBND xã giao kinh phí nêu

trên để thực hiện đầu tư công trình: Nâng cấp tuyến đường N5 (nhánh 2) khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih. Ước giải ngân đến ngày 30/9/2026 là 257 triệu đồng đạt 50% vốn phát sinh số thu tiền sử dụng đất.

Trên đây là Báo cáo về việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Kon Braih./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Trung